

質 疑 ・ 回 答			
工 事 名		小川総合支所エレベーター設置工事	
NO	図面番号	質 疑 日：令和7年6月4日(水)	回 答 日：令和7年6月11日(水)
		質 疑	回 答
1	-	解体工事の内訳に運搬処分費がありませんが？	設計に計上されておられません。数量は、協議により変更の対象とします。
2	A-06	増築部外壁ALCの仕上げが仕上表及び内訳書に記載がありませんが、どのようなALCを考えれば宜しいですか。	ALCの仕上がりは防水塗料で塗膜型を予定しておりますが、設計に計上されておられません。数量は、協議により変更の対象とします。
3	A-05、17、24、25、28	増築部の堅樋の位置及び雨水の行先が不明です。受ける枳の記載もなく経路も不明ですが？	増築部の堅樋の位置は、図面A-21西側立面図③付近になります。 雨水は2階の屋根で受ける予定ですが、数量は12mとしてください。