

質 疑 ・ 回 答

工 事 名		羽鳥小学校校舎長寿命化改修工事		
NO	該当資料	頁番号	質 疑 日：令和8年2月25日	回 答 日：令和8年3月3日
			質 疑	回 答
1	内訳書 校舎改修	20	SP-01にて、図面A-62 SP-01と図面A-89 SWL-1 詳細図では仕様が異なるため、どちらを正とす れば宜しいでしょうか。	A-89詳細図を正としてください。
2	内訳書 外構改修	38	設備基礎にて、消火水槽廻りの図面が無いた め、形状・寸法・配筋・位置関係を教えて下さい。	参考図を追加提出いたします。
3	内訳書 外構改修	38	表層改良にて、設備基礎下 H450と記載されて いますが、図面A-93には基礎周囲H500と記載さ れているため、どちらを正とすれば宜しいで しょうか。	H450を正としてください。
4	内訳書 外構改修	38	浸透柵にて、コンクリート蓋と記載されてい ますが、図面A-94にはグレーチングと記載され ているため、どちらを正とすれば宜しいでし ょうか。	グレーチング蓋を正としてください。
5	内訳書 外構改修	38	U形側溝にて、蓋の記載が無いのですが必要で しょうか。必要な場合、1種と2種どちらでし ょうか。	蓋なしとしてください。
6	内訳書 外構改修	38	目隠しフェンスにて、門扉の記載が無いので すが、必要ないのでしょうか。必要な場合、高 さ及び幅等の詳細を教えてください。	門扉無しとしてください。必要な場合は契約 後協議の対象とします。
7	内訳書 外構改修	39	記念碑移設にて、サイズ・重量・移設場所及 び距離を教えてください。	現状写真を追加提出いたします。 敷地内移設(200m以内)です。
8	図面 外構改修	A-08 A-65	内部壁改修・撤去にて、特別支援教室間仕切り 壁がA-08は内部改修、A-65は既存のままと記載 されています。 どちらを正とすれば宜しいでしょうか。	A-65を正としてください。